

**PROJEKT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE
GENERACIJE NA OTOKU KRKU
INVESTICIJSKI MODEL „B“
KK.02.1.1.01.0020**

1. IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA – veljača 2021.

O projektu:

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home – FTTH) u bijelim područjima svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku: Gradu Krku i Općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Digitalizacija društva u cjelini te široka primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim sektorima gospodarstva stavljaju dodatne zahtjeve za širokopojasni pristup, kako u pogledu podržanih brzina, tako i u pogledu kvalitete i pouzdanosti širokopojasnog pristupa. U idućim godinama očekuje se široko uvođenje i primjena novih koncepata i aplikacija u gospodarstvu i javnoj upravi, kao što su Industrija 4.0, Velika količina podataka (engl. Big Data), umjetna inteligencija, internet stvari (IoT) i pametni gradovi (engl. Smart Cities). Potrebe elektronički orijentiranog poslovanja i stalne umreženosti, povećat će zahtjeve za širokopojasni pristup u segmentu mikro, malih i srednjih poduzeća. Daljnja digitalizacija sustava javne uprave (e-uprava), obrazovanja (e-obrazovanje) i zdravstva (e-zdravstvo), uz primjenu telemedicine, također nije moguća bez osiguranja kvalitetnog i pouzdanog širokopojasnog pristupa. U tom kontekstu, većina širokopojasnih priključaka trebat će podržavati brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje do brzina od 1 Gbit/s i više. Takve brzine moguće je ostvariti putem svjetlovodnih mreža.

Stoga je osiguranje jednolike dostupnosti kvalitetne i brze svjetlovodne mreže nužan preduvjet daljnjeg razvoja čitavog otoka Krka.

S ciljem zajedničke realizacije ovog Projekta, sve JLS na otoku Krku potpisale su 14. kolovoza 2020. godine

SPORAZUM o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik

Nakon provedenog javnog natječaja sa strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisan je 27. kolovoza 2020. godine

UGOVOR o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Ugovorne strane:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
- Grad Krk

Ukupna vrijednost Projekta: **79.460.650,68 kn**
 Prihvatljivi troškovi Projekta: **77.360.650,68 kn (97,36%)**
 Dodijeljena bespovratna sredstva: **57.619.737,71 kn (72,51% od ukupnog iznosa ili 74,48% od prihvatljivih troškova)**

Početak razdoblja provedbe Projekta: **1. listopada 2014.**
 Početak razdoblja prihvatljivosti izdataka: **1. listopada 2014.**
 Kraj razdoblja provedbe Projekta: **31. listopada 2023.**
 Kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka: **31. prosinca 2023.**

Realizacijom ovog projekta omogućit će se priključenje **12.223 korisnika** i to:

JLS	Broj priključaka
Grad Krk	1.669
Općina Baška	1.447
Općina Dobrinj	3.264
Općina Malinska-Dubašnica	3.529
Općina Omišalj	1.106
Općina Punat	441
Općina Vrbnik	767

Indikativna vremenska dinamika osiguranja vlastitog udjela sufinanciranja prihvatljivih troškova za svaku Sporazumnu stranu – jedinicu lokalne samouprave iznosi:

Jedinica lokalne samouprave	Ukupno (kn)	2020. (kn)	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
Grad Krk	2.695.539,86	141.752,97	128.866,34	1.945.881,73	479.038,82
Općina Baška	2.336.995,91	122.897,87	111.725,34	1.687.052,64	415.320,06
Općina Dobrinj	5.271.565,08	277.220,91	252.019,01	3.805.487,09	936.838,06
Općina Malinska-Dubašnica	5.699.556,73	299.728,13	272.480,12	4.114.449,74	1.012.898,74
Općina Omišalj	1.786.259,49	93.935,76	85.396,15	1.289.481,84	317.445,74
Općina Punat	712.242,71	37.455,40	34.050,36	514.160,48	126.576,47
Općina Vrbnik	1.238.753,19	65.143,52	59.221,38	894.242,83	220.145,46

	Planirani prihvatljivi troškova projekta	SUM	kn
A1.1	Izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI)	431.775,00	<i>kn</i>
A1.2	Prijava projekta u svim fazama Poziva	90.500,00	<i>kn</i>
A1.3	Nabava geokodiranih podataka o adresama od DGU-a	0,00	<i>kn</i>
A2.1	Terenski obilazak pojedinaca i predstavnika civilnog društva	275.000,00	<i>kn</i>
A2.2	Edukacije - korištenje interneta	150.000,00	<i>kn</i>
A2.3	Edukacije - povećanje informatičke pismenosti	0,00	<i>kn</i>
A3.1	Upravljanje projektom gradnje	422.458,48	<i>kn</i>
A3.2	Projektiranje i građenje širokopojasne mreže	69.500.000,00	<i>kn</i>
A3.3	Kupnja i najam prostora, najam kabelaške kanalizacije i stupova	2.127.993,44	<i>kn</i>
A3.4	Kupoprodaja zemljišta	200.000,00	<i>kn</i>
A4.1	Usluge stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže	844.916,95	<i>kn</i>
A5.1	Usluge revizije projekta	281.250,00	<i>kn</i>
PM.1	Prvi član projektnog tima kod prijavitelja	528.660,00	<i>kn</i>
PM.2	Drugi član projektnog tima kod prijavitelja	389.525,40	<i>kn</i>
PM.3	Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom	1.631.843,60	<i>kn</i>
PM.4	Troškovi službenih putovanja članova projektnog tima	99.000,00	<i>kn</i>
PM.n	Neizravni troškovi (15% troškova osoblja kod prijavitelja)	137.727,81	<i>kn</i>
PV.1	Dizajn, izrada i održavanje web (internetske) stranice projekta	45.000,00	<i>kn</i>
PV.2	Dizajn, izrada i postavljanje informacijskih ploča	115.000,00	<i>kn</i>
PV.3	Dizajn i izrada tiskanog materijala i naljepnica	70.000,00	<i>kn</i>
PV.4	Podrška u pripremi priopćenja i informativnih događaja	15.000,00	<i>kn</i>
PV.5	Usluge fotografiranja, obrade i arhiviranja fotografija	5.000,00	<i>kn</i>

Sukladno članku 14. Sporazuma Grad krk dostavlja prvo izvješće o napretku Projekta izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku. U sklopu ovog izvješća predočit će se informacije vezane uz:

- napredak pojedinih aktivnosti i
- financija.

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U periodu od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (27. kolovoza 2020.) pa do dana podnošenja ovog izvješća, odrađene su slijedeće aktivnosti:

- Operacionalizacija organizacijskog okvira za provedbu projekta u Gradu Krku (proračun/financije, administracija, nabava);
- Provedba postupka zapošljavanja drugog člana projektnog tima u Gradu Krku - pozicija Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata. Osoba je zaposlena s datumom 11. veljače 2021.;
- Koordinacija oko usklađenja/promjena proračuna i plana nabave Grada Krka za 2020., u odnosu na potrebe projekta i koordinacija oko priprema proračuna i plana nabave Grada Krka za 2021. godinu;
- Komunikacija prema ostalim JLS-ovima u obuhvatu projekta - imenovanje projektnih koordinatora u tim JLS-ovima;
- Informiranje ostalih JLS-ova na otoku Krku u pogledu pripreme proračuna za 2021., u odnosu na potrebe projekta;
- Komunikacija prema "Ponikve eko otok Krk d.o.o." - imenovanje projektnog koordinatora u "Ponikve eko otok Krk d.o.o.";
- Pribavljanje dostupnih podataka o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi kojom upravlja "Ponikve eko otok Krk". Ni nakon nekoliko zahtjeva sa strane Ponikve eko otok Krk do danas nismo dobili tražene podatke;
- Priprema i dostava 2 zahtjeva za nadoknadu sredstava prema SAFU-u;
- Pojašnjenja i dopune prvog Zahtjeva za nadoknadu sredstava, u odnosu na zahtjeve SAFU-a;
- Priprema i dostava inicijalnog Plana nabave prema SAFU-u;
- Pripremni koraci oko ugovaranja korištenja postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture za potrebe Projekta;
- Izvješćivanje o provedbi projekta prema Gradonačelniku Grada Krka;
- Koordinacija s ostalim projektima u okviru Poziva (KK.02.1.1.01) koji se provode po investicijskom modelu B (Općina Sukošan, Grad Gospić i Općina Donja Voća);
- Sastanak u Krku 12.11.2020. između predstavnika projekta koji se provode po investicijskom modelu B i predstavnika HEP-ODS-a, na temu pristupa i korištenje postojećih stupova niskonaponske mreže;
- Pokretanje postupka javne nabave za savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom – očekuje se da će postupak biti završen u idućih 30 dana, nakon čega će se pristupiti pripremi postupka nabave za projektiranje i građenje;
- Koordinacija provedbe projekta s MRRFEU-om, SAFU-om i HAKOM-om: Virtualni sastanak 2.12.2020. na temu koordinacije projekata po investicijskom modelu B;
- Koordinacija provedbe projekta s MRRFEU-om, SAFU-om, HAKOM-om i OIV-om: Virtualni sastanak 16.12.2020. na temu koordinacije projekata po investicijskom modelu B i projekta izgradnje agregacijske mreže (NPBBI - OIV).

FINANCIJE

U tablici su navedeni osnovni financijski podaci u dosadašnjem tijeku projekta. Kroz prva dva Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) potraživani su nastali troškovi za aktivnosti:

- A1.1 – Izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI)
- A1.2 – Prijava projekta u svim fazama Poziva
- PM.1, PM.4 i PM.n – Troškovi osoba u projektom timu zaposlenih u Gradu Krku.

Planirane potrebe osiguranja vlastitog sufinanciranja prihvatljivih troškova tijekom 2021. od strane svih JLS-ova komunicirane su JLS-ovima tijekom zadnjeg kvartala 2020. U odnosu na to, i s obzirom na aktualnu dinamiku projektnih aktivnosti, ne očekuje se povećanje potreba osiguranja vlastitog sufinanciranja prihvatljivih troškova tijekom 2021., kao niti potreba za bilo kakvim dodatnim financijskim obvezama od strane JLS-ova.

U tablici koja slijedi, IZUZETO znači da SAFU nije stigao provjeriti neke potraživane troškove, u roku od 30 dana, te da ih možemo potraživati u slijedećem ZNS-u, što je i učinjeno.

1	Ukupni prihvatljivi troškovi:	77.360.650,68
2	Ukupna bespovratna sredstva:	57.619.737,71
3	Ukupno potraživano sredstava:	569.665,99
4	Ukupni odobreni troškovi:	72.847,63
5	Ukupno odbijeno troškova:	0,00
6	Ukupno isplaćeno povrata:	54.258,35

Realizacija 3/2:	0,99 %	
Realizacija 4/1:	0,09 %	(max. 74,48%)
Realizacija 4/2:	0,13 %	
Realizacija 6/3:	9,52 %	

ZNS	POTRAŽIVANO		ODOBRENO		IZUZETO	ODBIJENO	ISPLAĆENO	
	datum	kn	datum	kn	kn	kn	datum	kn
1	2.12.2020	545.347,63	4.1.2021	72.847,63	472.500,00	0,00	19.1.2021	54.258,35
2	18.1.2021	496.818,36		0,00	0,00	0,00		0,00
3		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.042.165,99		72.847,63	472.500,00	0,00		54.258,35

Krk, 15. veljače 2021.

Voditelj projekta:
Čedomir Miler