

IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE NA OTOKU KRKU

Najava izvođenja radova po mjestima na cijelom otoku Krku

- Općina Punat:
 - o Punat - početak radova 24.01.2023.
 - o Stara Baska – po rješavanju privoda, najverovatnije nakon turističke sezone.
- Općina Baška:
 - o Započeli 16.01.2023. – ulice Ribarska, Stjepana Radića, Skopalj, Šantis, Velebitska, Peščivica i dr. – Baška 3
 - o Nakon toga: ulice: Emila Geistlicha, Istarska, Prilaz kupalištu, Zarok, Primorska i dr. – Baška 4
 - o Nakon toga: Batomalj (Baška 5), Jurandvor i Kralja Zvonimira (Baška 2) i Draga Bašćanska (Baška 1)
- Općina Vrbink:
 - o Garica – početak radova 01.02.2023.
 - o Nakon toga: Vrbnik
 - o Nakon toga: Risika
- Općina Dobrinj
 - o Dobrinj – započeli radovi 20.01.2023.
 - o Nakon toga: Žestilac, Polje
 - o Nakon toga: Šilo
 - o Nakon toga: Klimno
 - o Nakon toga: Hlapa, Županje i ostala naselja
 - o Šilo, Klimno i Čižići - Tehnička rješenja su u izradi, a po zavšetku tehničkih rješenja izvršit će se ažuriranje i usuglašavanje rasporeda.
- Grad Krk:
 - o Kornić – **završeno**
 - o Krk – ulice Dubrovačka, Josipa Pupačića, Slavka Nikolića – početak radova 15.02.2023.
 - o Raspored za ostala naselja će se dogovoriti naknadno (najverojatnije se kreće od Vrha)
- Općina Omišalj:
 - o Pušća – početak radova oko 25.01.2023.
 - o Večja – početak radova 15.02.2023.
- Općina Malinska-Dubašnica:
 - o Kremeníci, Radići, Žgombíci – početak radova 15.02.2023.
 - o Za ostatak naselja su Tehnička rješenja u izradi, a nakon njihova završetka dogovorit će se njihova dinamika i eventualna promjena rasporeda.

24. siječnja 2023.