

**PROJEKT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE  
GENERACIJE NA OTOKU KRKU  
INVESTICIJSKI MODEL „B“  
KK.02.1.1.01.0020**

**3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA – kolovoz 2021.**  
(od 1. svibnja do 1. kolovoza 2021.)

***O projektu:***

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home – FTTH) u bijelim područjima svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku: Gradu Krku i Općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Digitalizacija društva u cjelini te široka primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim sektorima gospodarstva stavljaju dodatne zahtjeve za širokopojasni pristup, kako u pogledu podržanih brzina, tako i u pogledu kvalitete i pouzdanosti širokopojasnog pristupa. U idućim godinama očekuje se široko uvođenje i primjena novih koncepata i aplikacija u gospodarstvu i javnoj upravi, kao što su Industrija 4.0, Velika količina podataka (engl. Big Data), umjetna inteligencija, internet stvari (IoT) i pametni gradovi (engl. Smart Cities). Potrebe elektronički orijentiranog poslovanja i stalne umreženosti, povećat će zahtjeve za širokopojasni pristup u segmentu mikro, malih i srednjih poduzeća. Daljnja digitalizacija sustava javne uprave (e-uprava), obrazovanja (e-obrazovanje) i zdravstva (e-zdravstvo), uz primjenu telemedicine, također nije moguća bez osiguranja kvalitetnog i pouzdanog širokopojasnog pristupa. U tom kontekstu, većina širokopojasnih priključaka trebat će podržavati brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje do brzina od 1 Gbit/s i više. Takve brzine moguće je ostvariti putem svjetlovodnih mreža.

Stoga je osiguranje jednolike dostupnosti kvalitetne i brze svjetlovodne mreže nužan preduvjet daljnjeg razvoja čitavog otoka Krka.

S ciljem zajedničke realizacije ovog Projekta, sve JLS na otoku Krku potpisale su 14. kolovoza 2020. godine

**SPORAZUM o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik**

Nakon provedenog javnog natječaja sa strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisan je 27. kolovoza 2020. godine

**UGOVOR o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.**

**Ugovorne strane:**

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
- Grad Krk

Ukupna vrijednost Projekta: **79.460.650,68 kn**  
 Prihvatljivi troškovi Projekta: **77.360.650,68 kn (97,36%)**  
 Dodijeljena bespovratna sredstva: **57.619.737,71 kn (72,51% od ukupnog iznosa ili 74,48% od prihvatljivih troškova)**

Početak razdoblja provedbe Projekta: **1. listopada 2014.**  
 Početak razdoblja prihvatljivosti izdataka: **1. listopada 2014.**  
 Kraj razdoblja provedbe Projekta: **31. listopada 2023.**  
 Kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka: **31. prosinca 2023.**

Realizacijom ovog projekta omogućit će se priključenje **12.223 korisnika** i to:

| JLS                       | Broj priključaka |
|---------------------------|------------------|
| Grad Krk                  | 1.669            |
| Općina Baška              | 1.447            |
| Općina Dobrinj            | 3.264            |
| Općina Malinska-Dubašnica | 3.529            |
| Općina Omišalj            | 1.106            |
| Općina Punat              | 441              |
| Općina Vrbnik             | 767              |

Indikativna vremenska dinamika osiguranja vlastitog udjela sufinanciranja prihvatljivih troškova za svaku Sporazumnu stranu – jedinicu lokalne samouprave iznosi:

| Jedinica lokalne samouprave | Ukupno (kn)         | 2020. (kn) | 2021. (kn) | 2022. (kn)   | 2023. (kn)   |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Grad Krk                    | <b>2.695.539,86</b> | 141.752,97 | 128.866,34 | 1.945.881,73 | 479.038,82   |
| Općina Baška                | <b>2.336.995,91</b> | 122.897,87 | 111.725,34 | 1.687.052,64 | 415.320,06   |
| Općina Dobrinj              | <b>5.271.565,08</b> | 277.220,91 | 252.019,01 | 3.805.487,09 | 936.838,06   |
| Općina Malinska-Dubašnica   | <b>5.699.556,73</b> | 299.728,13 | 272.480,12 | 4.114.449,74 | 1.012.898,74 |
| Općina Omišalj              | <b>1.786.259,49</b> | 93.935,76  | 85.396,15  | 1.289.481,84 | 317.445,74   |
| Općina Punat                | <b>712.242,71</b>   | 37.455,40  | 34.050,36  | 514.160,48   | 126.576,47   |
| Općina Vrbnik               | <b>1.238.753,19</b> | 65.143,52  | 59.221,38  | 894.242,83   | 220.145,46   |

|             | <b>Planirani prihvatljivi troškova projekta</b>                  | <b>SUM</b>           | <b>kn</b> |
|-------------|--|----------------------|-----------|
| <b>A1.1</b> | Izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI)         | <b>431.775,00</b>    | <i>kn</i> |
| <b>A1.2</b> | Prijava projekta u svim fazama Poziva                            | <b>90.500,00</b>     | <i>kn</i> |
| <b>A1.3</b> | Nabava geokodiranih podataka o adresama od DGU-a                 | <b>0,00</b>          | <i>kn</i> |
| <b>A2.1</b> | Terenski obilazak pojedinaca i predstavnika civilnog društva     | <b>275.000,00</b>    | <i>kn</i> |
| <b>A2.2</b> | Edukacije - korištenje interneta                                 | <b>150.000,00</b>    | <i>kn</i> |
| <b>A2.3</b> | Edukacije - povećanje informatičke pismenosti                    | <b>0,00</b>          | <i>kn</i> |
| <b>A3.1</b> | Upravljanje projektom gradnje                                    | <b>422.458,48</b>    | <i>kn</i> |
| <b>A3.2</b> | Projektiranje i građenje širokopojasne mreže                     | <b>69.500.000,00</b> | <i>kn</i> |
| <b>A3.3</b> | Kupnja i najam prostora, najam kabelaške kanalizacije i stupova  | <b>2.127.993,44</b>  | <i>kn</i> |
| <b>A3.4</b> | Kupoprodaja zemljišta  | <b>200.000,00</b>    | <i>kn</i> |
| <b>A4.1</b> | Usluge stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže             | <b>844.916,95</b>    | <i>kn</i> |
| <b>A5.1</b> | Usluge revizije projekta   | <b>281.250,00</b>    | <i>kn</i> |
| <b>PM.1</b> | Prvi član projektnog tima kod prijavitelja                       | <b>528.660,00</b>    | <i>kn</i> |
| <b>PM.2</b> | Drugi član projektnog tima kod prijavitelja                      | <b>389.525,40</b>    | <i>kn</i> |
| <b>PM.3</b> | Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom | <b>1.631.843,60</b>  | <i>kn</i> |
| <b>PM.4</b> | Troškovi službenih putovanja članova projektnog tima             | <b>99.000,00</b>     | <i>kn</i> |
| <b>PM.n</b> | Neizravni troškovi (15% troškova osoblja kod prijavitelja)       | <b>137.727,81</b>    | <i>kn</i> |
| <b>PV.1</b> | Dizajn, izrada i održavanje web (internetske) stranice projekta  | <b>45.000,00</b>     | <i>kn</i> |
| <b>PV.2</b> | Dizajn, izrada i postavljanje informacijskih ploča               | <b>115.000,00</b>    | <i>kn</i> |
| <b>PV.3</b> | Dizajn i izrada tiskanog materijala i naljepnica                 | <b>70.000,00</b>     | <i>kn</i> |
| <b>PV.4</b> | Podrška u pripremi priopćenja i informativnih događaja           | <b>15.000,00</b>     | <i>kn</i> |
| <b>PV.5</b> | Usluge fotografiranja, obrade i arhiviranja fotografija          | <b>5.000,00</b>      | <i>kn</i> |

Sukladno članku 14. Sporazuma Grad krk dostavlja treće izvješće o napretku Projekta izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku. U sklopu ovog izvješća predočit će se informacije vezane uz:

- napredak pojedinih aktivnosti i
- financija.

## PROVEDENE AKTIVNOSTI

U periodu od 1. svibnja do 1. kolovoza odrađene su sljedeće aktivnosti:

- Operacionalizacija organizacijskog okvira za provedbu projekta u Gradu Krku (proračun/financije, administracija, nabava);
- Koordinacija oko usklađenja/promjena proračuna i plana nabave Grada Krka za 2021., u odnosu na potrebe projekta;
- Sastanak sa konzultantima 1. srpnja 2021. u Samoboru;
- Komunikacija prema ostalim JLS-ovima u obuhvatu projekta – prikupljanje podataka o mogućim lokacijama za smještaj podčvorova u zatvorenim prostorima;
- Pribavljanje dostupnih podataka o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi kojom upravlja "Ponikve eko otok Krk";
- Odgovaranje na pitanja postavljena sa strane SAFU-a;
- Pripremni koraci oko ugovaranja korištenja postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture za potrebe Projekta (s HT-om i HEP-om);
- Izvješćivanje o provedbi projekta prema Gradonačelniku Grada Krka i svim imenovanim koordinatorima JLS i Ponikve eko;
- Koordinacija s ostalim projektima u okviru Poziva (KK.02.1.1.01) koji se provode po investicijskom modelu B (Općina Sukošan, Grad Gospić i Općina Donja Voća);
- Održavanja web stranice projekta u koordinaciji s tvrtkom NetCom d.o.o. te edukacija za samostalno dodavanje novih vijesti;
- Provedba prethodnog savjetovanjanatječajne dokumentacije za javnu nabavu za projektiranje i građenje (25.5. – 31.5.2021.);
- Provedba prethodne (ex-ante) provjere natječajne dokumentacije za javnu nabavu za projektiranje i građenje u SAFU-u (rezultati provjere zaprimljeni su 25.6.2021.);
- Priprema i podnošenje četvrtog zahtjeva za naknadom sredstava (ZNS-4) dana 30. srpnja 2021.;
- Priprema i objava natječajne dokumentacije (12. srpnja 2021.) za javnu nabavu za projektiranje i građenje (EOJN broj nabave: 2021/S 0F2-0025719);
- Priprema dokumentacije i slanje upita za ponude za dizajn, izradu i distribuciju tiskanog materijala i naljepnica.

**FINANCIJE**

U tablici su navedeni osnovni financijski podaci u dosadašnjem tijeku projekta. U četvrtom ZNS-u potraživani su nastali troškovi za aktivnosti:

- PM.1, PM.4 i PM.n – Troškovi osoba u projektom timu zaposlenih u Gradu Krku,
- A3.1 – Upravljanje projektom gradnje,
- PM.3 – Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom..

**Tablica ZNS**

U slijedećoj tablici daje se najnovije viđenje plana potraživanja sredstava do kraja realizacije projekta:

|               | <b>Predujmovi</b>    | <b>Iznos ZNS-ova</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>srp.21</b> | <i>0,00</i>          | <i>177.077,19</i>    |
| <b>lis.21</b> | <i>0,00</i>          | <i>573.475,87</i>    |
| <b>sij.22</b> | <i>15.269.230,49</i> | <i>340.069,38</i>    |
| <b>tra.22</b> | <i>0,00</i>          | <i>3.303.410,63</i>  |
| <b>srp.22</b> | <i>0,00</i>          | <i>4.242.466,25</i>  |
| <b>lis.22</b> | <i>0,00</i>          | <i>4.270.910,63</i>  |
| <b>sij.23</b> | <i>7.778.664,59</i>  | <i>17.339.766,25</i> |
| <b>tra.23</b> | <i>0,00</i>          | <i>9.429.360,63</i>  |
| <b>srp.23</b> | <i>0,00</i>          | <i>17.987.916,25</i> |
| <b>lis.23</b> | <i>0,00</i>          | <i>11.181.007,34</i> |
| <b>stu.23</b> | <i>0,00</i>          | <i>7.909.203,22</i>  |

|               |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>UKUPNO</b> | <i>23.047.895,08</i> | <i>76.733.924,92</i> |
|---------------|----------------------|----------------------|

|   |                               |                      |
|---|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Ukupni prihvatljivi troškovi: | <b>77.360.650,68</b> |
| 2 | Ukupna bespovratna sredstva:  | <b>57.619.737,71</b> |
| 3 | Ukupno potraživano sredstava: | <b>783.064,23</b>    |
| 4 | Ukupni odobreni troškovi:     | <b>605.987,04</b>    |
| 5 | Ukupno odbijeno troškova:     | <b>0,00</b>          |
| 6 | Ukupno isplaćeno povrata:     | <b>451.351,09</b>    |

**Realizacija 3/1: 1,01 %**

**Realizacija 4/3: 77,39 %**

**Realizacija 6/2: 0,78 %**

**Tablica ZNS**

| POTRAŽIVANO |           |                     | ODOBRENO  |                   | IZUZETO           | ODBLJENO    | ISPLAĆENO |                   |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|
| ZNS         | datum     | kn                  | datum     | kn                | kn                | kn          | datum     | kn                |
| 1           | 2.12.2020 | 545.347,63          | 4.1.2021  | 72.847,63         | 472.500,00        | 0,00        | 19.1.2021 | 54.258,35         |
| 2           | 18.1.2021 | 496.818,36          | 17.2.2021 | 496.818,36        | 0,00              | 0,00        | 10.3.2021 | 370.040,10        |
| 3           | 30.4.2021 | 36.321,05           | 26.5.2021 | 36.321,05         | 0,00              | 0,00        | 10.6.2021 | 27.052,64         |
| 4           | 30.7.2021 | 177.077,19          |           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |           | 0,00              |
| 5           |           | 0,00                |           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |           | 0,00              |
| 6           |           | 0,00                |           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |           | 0,00              |
| 7           |           | 0,00                |           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |           | 0,00              |
|             |           | <b>1.255.564,23</b> |           | <b>605.987,04</b> | <b>472.500,00</b> | <b>0,00</b> |           | <b>451.351,09</b> |

Krk, 4. kolovoza 2021.

Voditelj projekta:  
**Čedomir Miler**