

**PROJEKT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE  
GENERACIJE NA OTOKU KRKU  
INVESTICIJSKI MODEL „B“  
KK.02.1.1.01.0020**

**6. IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA – kolovoz 2022.**  
(od 1. svibnja 2022. do 1. kolovoza 2022.)

***O projektu:***

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home – FTTH) u bijelim područjima svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku: Gradu Krku i Općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Digitalizacija društva u cjelini te široka primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim sektorima gospodarstva stavljaju dodatne zahtjeve za širokopojasni pristup, kako u pogledu podržanih brzina, tako i u pogledu kvalitete i pouzdanosti širokopojasnog pristupa. U idućim godinama očekuje se široko uvođenje i primjena novih koncepata i aplikacija u gospodarstvu i javnoj upravi, kao što su Industrija 4.0, Velika količina podataka (engl. Big Data), umjetna inteligencija, internet stvari (IoT) i pametni gradovi (engl. Smart Cities). Potrebe elektronički orijentiranog poslovanja i stalne umreženosti, povećat će zahtjeve za širokopojasni pristup u segmentu mikro, malih i srednjih poduzeća. Daljnja digitalizacija sustava javne uprave (e-uprava), obrazovanja (e-obrazovanje) i zdravstva (e-zdravstvo), uz primjenu telemedicine, također nije moguća bez osiguranja kvalitetnog i pouzdanog širokopojasnog pristupa. U tom kontekstu, većina širokopojasnih priključaka trebat će podržavati brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje do brzina od 1 Gbit/s i više. Takve brzine moguće je ostvariti putem svjetlovodnih mreža.

Stoga je osiguranje jednolike dostupnosti kvalitetne i brze svjetlovodne mreže nužan preduvjet daljnjeg razvoja čitavog otoka Krka.

S ciljem zajedničke realizacije ovog Projekta, sve JLS na otoku Krku potpisale su 14. kolovoza 2020. godine

**SPORAZUM o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik**

Nakon provedenog javnog natječaja sa strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisan je 27. kolovoza 2020. godine

**UGOVOR o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.**

**Ugovorne strane:**

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
- Grad Krk

Ukupna vrijednost Projekta: **79.460.650,68 kn**  
 Prihvatljivi troškovi Projekta: **77.360.650,68 kn (97,36%)**  
 Dodijeljena bespovratna sredstva: **57.619.737,71 kn (72,51% od ukupnog iznosa ili 74,48% od prihvatljivih troškova)**

Početak razdoblja provedbe Projekta: **1. listopada 2014.**  
 Početak razdoblja prihvatljivosti izdataka: **1. listopada 2014.**  
 Kraj razdoblja provedbe Projekta: **31. listopada 2023.**  
 Kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka: **31. prosinca 2023.**

Realizacijom ovog projekta omogućit će se priključenje **12.223 korisnika** i to:

JLS	Broj priključaka
Grad Krk	1.669
Općina Baška	1.447
Općina Dobrinj	3.264
Općina Malinska-Dubašnica	3.529
Općina Omišalj	1.106
Općina Punat	441
Općina Vrbnik	767

Indikativna vremenska dinamika osiguranja vlastitog udjela sufinanciranja prihvatljivih troškova za svaku Sporazumnu stranu – jedinicu lokalne samouprave iznosi:

Jedinica lokalne samouprave	Ukupno (kn)	2020. (kn)	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
Grad Krk	<b>2.695.539,86</b>	141.752,97	128.866,34	1.945.881,73	479.038,82
Općina Baška	<b>2.336.995,91</b>	122.897,87	111.725,34	1.687.052,64	415.320,06
Općina Dobrinj	<b>5.271.565,08</b>	277.220,91	252.019,01	3.805.487,09	936.838,06
Općina Malinska-Dubašnica	<b>5.699.556,73</b>	299.728,13	272.480,12	4.114.449,74	1.012.898,74
Općina Omišalj	<b>1.786.259,49</b>	93.935,76	85.396,15	1.289.481,84	317.445,74
Općina Punat	<b>712.242,71</b>	37.455,40	34.050,36	514.160,48	126.576,47
Općina Vrbnik	<b>1.238.753,19</b>	65.143,52	59.221,38	894.242,83	220.145,46

	<b>Planirani prihvatljivi troškova projekta</b>	<b>SUM</b>	<b>kn</b>
<b>A1.1</b>	Izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI)	<b>431.775,00</b>	<i>kn</i>
<b>A1.2</b>	Prijava projekta u svim fazama Poziva	<b>90.500,00</b>	<i>kn</i>
<b>A1.3</b>	Nabava geokodiranih podataka o adresama od DGU-a	<b>0,00</b>	<i>kn</i>
<b>A2.1</b>	Terenski obilazak pojedinaca i predstavnika civilnog društva	<b>275.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>A2.2</b>	Edukacije - korištenje interneta	<b>150.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>A2.3</b>	Edukacije - povećanje informatičke pismenosti	<b>0,00</b>	<i>kn</i>
<b>A3.1</b>	Upravljanje projektom gradnje	<b>422.458,48</b>	<i>kn</i>
<b>A3.2</b>	Projektiranje i građenje širokopojasne mreže	<b>69.500.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>A3.3</b>	Kupnja i najam prostora, najam kabelaške kanalizacije i stupova	<b>2.127.993,44</b>	<i>kn</i>
<b>A3.4</b>	Kupoprodaja zemljišta	<b>200.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>A4.1</b>	Usluge stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže	<b>844.916,95</b>	<i>kn</i>
<b>A5.1</b>	Usluge revizije projekta	<b>281.250,00</b>	<i>kn</i>
<b>PM.1</b>	Prvi član projektnog tima kod prijavitelja	<b>528.660,00</b>	<i>kn</i>
<b>PM.2</b>	Drugi član projektnog tima kod prijavitelja	<b>389.525,40</b>	<i>kn</i>
<b>PM.3</b>	Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom	<b>1.631.843,60</b>	<i>kn</i>
<b>PM.4</b>	Troškovi službenih putovanja članova projektnog tima	<b>99.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>PM.n</b>	Neizravni troškovi (15% troškova osoblja kod prijavitelja)	<b>137.727,81</b>	<i>kn</i>
<b>PV.1</b>	Dizajn, izrada i održavanje web (internetske) stranice projekta	<b>45.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>PV.2</b>	Dizajn, izrada i postavljanje informacijskih ploča	<b>115.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>PV.3</b>	Dizajn i izrada tiskanog materijala i naljepnica	<b>70.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>PV.4</b>	Podrška u pripremi priopćenja i informativnih događaja	<b>15.000,00</b>	<i>kn</i>
<b>PV.5</b>	Usluge fotografiranja, obrade i arhiviranja fotografija	<b>5.000,00</b>	<i>kn</i>

Sukladno članku 14. Sporazuma Grad Krk dostavlja šesto izvješće o napretku Projekta izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku. U sklopu ovog izvješća predočit će se informacije vezane uz:

- napredak pojedinih aktivnosti i
- financija.

## PROVEDENE AKTIVNOSTI

U periodu od 1. svibnja 2022. do 1. kolovoza 2022. odrađene su sljedeće aktivnosti:

- Pregled i ocjena zaprimljenih ponuda u trećem postupku nabave za projektiranje i građenje (zaprimljene su dvije ponude, od toga jedna ponuda unutar procijenjene vrijednosti nabave); Priprema i podnošenje sedmog i osmog zahtjeva za naknadom sredstava (ZNS-7 dana 2. svibnja 2022., ZNS-8 dana 26. srpnja 2022.);
- Završetak ponovljenog (trećeg) postupka javne nabave za projektiranje i građenje (EOJN broj nabave: 2021/S 0F2-0025719) i potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem (11. srpnja 2022.);
- Pokretanje postupka nabave usluga stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže (nabava br. 8 iz Plana nabave);
- Odrađen prvi radni sastanak u Ponikvi s izvođačem radova, a na kojem su osim izvođača sudjelovali konzultanti i predstavnici tvrtke Ponikve eko otok Krk , Ponikve voda i SIK;
- Održavanje web stranice projekta u koordinaciji s tvrtkom NetCom d.o.o.;
- Izvješćivanje o provedbi projekta prema Gradonačelniku Grada Krka;
- Koordinacija provedbe projekta s trgovačkim društvom „Ponikve eko otok Krk d.o.o.“;
- Kontaktiranje s potencijalnim korisnicima telekomunikacijskih usluga putem planirane infrastrukture.

**FINANCIJE**

U tablici su navedeni osnovni financijski podaci u dosadašnjem tijeku projekta.

U osmom ZNS-u potraživani su nastali troškovi za aktivnosti:

- PM.1, PM.4 i PM.n – Troškovi osoba u projektnom timu zaposlenih u Gradu Krku,
- A3.1 – Upravljanje projektom gradnje,
- PM.3 – Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom,

**Tablica ZNS**

U sljedećoj tablici daje se najnovije viđenje plana potraživanja sredstava do kraja realizacije projekta:

	Predujmovi	Iznos ZNS-ova
pro.20	0,00	72.847,63
sij.21	0,00	496.818,36
tra.21	0,00	36.321,05
srp.21	0,00	177.077,19
lis.21	0,00	277.732,24
sij.22	0,00	164.973,67
tra.22	0,00	176.404,75
srp.22	0,00	125.063,51
kol.22	2.120.000,00	0,00
lis.22	0,00	2.889.936,49
stu.22	2.396.000,00	0,00
sij.23	0,00	3.250.000,00
vlj.23	6.650.000,00	0,00
tra.23	0,00	9.067.992,60
svi.23	11.881.895,08	0,00
srp.23	0,00	21.917.250,64
lis.23	0,00	26.123.968,76
stu.23	0,00	12.584.263,79

1	Ukupni prihvatljivi troškovi:	<b>77.360.650,68</b>
2	Ukupna bespovratna sredstva:	<b>57.619.737,71</b>
3	Ukupno potraživano sredstava:	<b>1.527.238,39</b>
4	Ukupni odobreni troškovi:	<b>1.527.238,39</b>
5	Ukupno odbijeno troškova:	<b>0,00</b>
6	Ukupno isplaćeno povrata:	<b>1.044.367,49</b>

**Realizacija 3/1:** 1,97 %

**Realizacija 4/3:** 100,00 %

**Realizacija 6/2:** 1,81 %

### Tablica ZNS

POTRAŽIVANO			ODOBRENO		IZUZETO	ODBIJENO	ISPLAĆENO	
ZNS	datum	kn	datum	kn	kn	kn	datum	kn
1	02.12.2020	545.347,63	04.01.2021	72.847,63	472.500,00	0,00	19.01.2021	54.258,35
2	18.01.2021	496.818,36	17.02.2021	496.818,36	0,00	0,00	10.03.2021	370.040,10
3	30.04.2021	36.321,05	26.05.2021	36.321,05	0,00	0,00	10.06.2021	27.052,64
4	30.07.2021	177.077,19	30.08.2021	177.077,19	0,00	0,00	21.09.2021	131.890,58
5	29.10.2021	277.732,24	12.11.2021	277.732,24	0,00	0,00	07.12.2021	206.860,45
6	31.01.2022	164.973,66	09.02.2022	164.973,66	0,00	0,00	01.03.2022	122.875,63
7	01.05.2022	176.404,75	20.05.2022	176.404,75	0,00	0,00	31.05.2022	131.389,74
8	26.07.2022	125.063,51	11.08.2022	125.063,51	0,00	0,00		
9								
10								
		<b>1.999.738,39</b>		<b>1.527.238,39</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.044.367,49</b>

Najnovije/trenutno predviđanje dinamike osiguranja vlastitih sredstava:

Jedinica lokalne samouprave	Ukupno (kn)	2020. (kn)	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
Grad Krk	<b>2.695.539,86</b>	0,00	0,00	461.433,77	2.234.106,09
Općina Baška	<b>2.336.995,91</b>	0,00	0,00	400.056,72	1.936.939,20
Općina Dobrinj	<b>5.271.565,08</b>	0,00	0,00	902.408,52	4.369.156,56
Općina Malinska-Dubašnica	<b>5.699.556,73</b>	0,00	0,00	975.673,92	4.723.882,81
Općina Omišalj	<b>1.786.259,49</b>	93.935,76	85.396,15	126.447,45	1.480.480,13
Općina Punat	<b>712.242,71</b>	0,00	0,00	121.924,68	590.318,03
Općina Vrbnik	<b>1.238.753,19</b>	0,00	0,00	212.054,94	1.026.698,25

Za 2020. i 2021. godinu su prikazani realizirani iznosi.

Za 2022. i 2023. godinu su iznosi iz tablice također iskomunicirani sa JLS-ovima za potrebe izrade proračuna za 2022. i proračuna za 2023. godinu.

Krk, 23. kolovoza 2022.

Voditelj projekta:  
**Čedomir Miler**