

**PROJEKT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE
GENERACIJE NA OTOKU KRKU
INVESTICIJSKI MODEL „B“
KK.02.1.1.01.0020**

4. IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA – studeni 2021.
(od 1. kolovoza do 1. studenog 2021.)

O projektu:

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home – FTTH) u bijelim područjima svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku: Gradu Krku i Općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Digitalizacija društva u cjelini te široka primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim sektorima gospodarstva stavljaju dodatne zahtjeve za širokopojasni pristup, kako u pogledu podržanih brzina, tako i u pogledu kvalitete i pouzdanosti širokopojasnog pristupa. U idućim godinama očekuje se široko uvođenje i primjena novih koncepata i aplikacija u gospodarstvu i javnoj upravi, kao što su Industrija 4.0, Velika količina podataka (engl. Big Data), umjetna inteligencija, internet stvari (IoT) i pametni gradovi (engl. Smart Cities). Potrebe elektronički orijentiranog poslovanja i stalne umreženosti, povećat će zahtjeve za širokopojasni pristup u segmentu mikro, malih i srednjih poduzeća. Daljnja digitalizacija sustava javne uprave (e-uprava), obrazovanja (e-obrazovanje) i zdravstva (e-zdravstvo), uz primjenu telemedicine, također nije moguća bez osiguranja kvalitetnog i pouzdanog širokopojasnog pristupa. U tom kontekstu, većina širokopojasnih priključaka trebat će podržavati brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje do brzina od 1 Gbit/s i više. Takve brzine moguće je ostvariti putem svjetlovodnih mreža.

Stoga je osiguranje jednolike dostupnosti kvalitetne i brze svjetlovodne mreže nužan preduvjet daljnjeg razvoja čitavog otoka Krka.

S ciljem zajedničke realizacije ovog Projekta, sve JLS na otoku Krku potpisale su 14. kolovoza 2020. godine

SPORAZUM o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik

Nakon provedenog javnog natječaja sa strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisan je 27. kolovoza 2020. godine

UGOVOR o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Ugovorne strane:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
- Grad Krk

Ukupna vrijednost Projekta: **79.460.650,68 kn**
 Prihvatljivi troškovi Projekta: **77.360.650,68 kn (97,36%)**
 Dodijeljena bespovratna sredstva: **57.619.737,71 kn (72,51% od ukupnog iznosa ili 74,48% od prihvatljivih troškova)**

Početak razdoblja provedbe Projekta: **1. listopada 2014.**
 Početak razdoblja prihvatljivosti izdataka: **1. listopada 2014.**
 Kraj razdoblja provedbe Projekta: **31. listopada 2023.**
 Kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka: **31. prosinca 2023.**

Realizacijom ovog projekta omogućit će se priključenje **12.223 korisnika** i to:

JLS	Broj priključaka
Grad Krk	1.669
Općina Baška	1.447
Općina Dobrinj	3.264
Općina Malinska-Dubašnica	3.529
Općina Omišalj	1.106
Općina Punat	441
Općina Vrbnik	767

Indikativna vremenska dinamika osiguranja vlastitog udjela sufinanciranja prihvatljivih troškova za svaku Sporazumnu stranu – jedinicu lokalne samouprave iznosi:

Jedinica lokalne samouprave	Ukupno (kn)	2020. (kn)	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
Grad Krk	2.695.539,86	141.752,97	128.866,34	1.945.881,73	479.038,82
Općina Baška	2.336.995,91	122.897,87	111.725,34	1.687.052,64	415.320,06
Općina Dobrinj	5.271.565,08	277.220,91	252.019,01	3.805.487,09	936.838,06
Općina Malinska-Dubašnica	5.699.556,73	299.728,13	272.480,12	4.114.449,74	1.012.898,74
Općina Omišalj	1.786.259,49	93.935,76	85.396,15	1.289.481,84	317.445,74
Općina Punat	712.242,71	37.455,40	34.050,36	514.160,48	126.576,47
Općina Vrbnik	1.238.753,19	65.143,52	59.221,38	894.242,83	220.145,46

	Planirani prihvatljivi troškova projekta	SUM	kn
A1.1	Izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI)	431.775,00	<i>kn</i>
A1.2	Prijava projekta u svim fazama Poziva	90.500,00	<i>kn</i>
A1.3	Nabava geokodiranih podataka o adresama od DGU-a	0,00	<i>kn</i>
A2.1	Terenski obilazak pojedinaca i predstavnika civilnog društva	275.000,00	<i>kn</i>
A2.2	Edukacije - korištenje interneta	150.000,00	<i>kn</i>
A2.3	Edukacije - povećanje informatičke pismenosti	0,00	<i>kn</i>
A3.1	Upravljanje projektom gradnje	422.458,48	<i>kn</i>
A3.2	Projektiranje i građenje širokopojasne mreže	69.500.000,00	<i>kn</i>
A3.3	Kupnja i najam prostora, najam kabelaške kanalizacije i stupova	2.127.993,44	<i>kn</i>
A3.4	Kupoprodaja zemljišta	200.000,00	<i>kn</i>
A4.1	Usluge stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže	844.916,95	<i>kn</i>
A5.1	Usluge revizije projekta	281.250,00	<i>kn</i>
PM.1	Prvi član projektnog tima kod prijavitelja	528.660,00	<i>kn</i>
PM.2	Drugi član projektnog tima kod prijavitelja	389.525,40	<i>kn</i>
PM.3	Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom	1.631.843,60	<i>kn</i>
PM.4	Troškovi službenih putovanja članova projektnog tima	99.000,00	<i>kn</i>
PM.n	Neizravni troškovi (15% troškova osoblja kod prijavitelja)	137.727,81	<i>kn</i>
PV.1	Dizajn, izrada i održavanje web (internetske) stranice projekta	45.000,00	<i>kn</i>
PV.2	Dizajn, izrada i postavljanje informacijskih ploča	115.000,00	<i>kn</i>
PV.3	Dizajn i izrada tiskanog materijala i naljepnica	70.000,00	<i>kn</i>
PV.4	Podrška u pripremi priopćenja i informativnih događaja	15.000,00	<i>kn</i>
PV.5	Usluge fotografiranja, obrade i arhiviranja fotografija	5.000,00	<i>kn</i>

Sukladno članku 14. Sporazuma Grad Krk dostavlja četvrto izvješće o napretku Projekta izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku. U sklopu ovog izvješća predočit će se informacije vezane uz:

- napredak pojedinih aktivnosti i
- financija.

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U periodu od 1. kolovoza do 1. studenog odrađene su sljedeće aktivnosti:

- Operacionalizacija organizacijskog okvira za provedbu projekta u Gradu Krku (proračun/financije, administracija, nabava);
- Koordinacija oko usklađenja/promjena proračuna i plana nabave Grada Krka za 2021., u odnosu na potrebe projekta;
- Priprema odgovora na pitanja gospodarskih subjekata u posutpku javne nabave za "Projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka (nabava br. 7 iz Plana nabave);
- Priprema dokumentacije za provođenje postupka jednostavne nabave za "Dizajn i izradu tiskanog materijala i naljepnica za projekt širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku (nabava br. 16 iz Plana nabave) te izrada ugovora sa odabranim dobavljačem;
- Sudjelovanje u pripremi izrade letaka kod provođenja Ugovora o pružanju usluge dizajna i izrade tiskanog materijala i naljepnica za projekt širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku;
- Odgovaranje na pitanja postavljena sa strane SAFU-a nakon ex-post provjere nabave za "Usluge podrške u upravljanju projektom širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku";
- Priprema analiza i podloga za dokumentaciju o nabavi za postupak nabave usluga stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže (nabava br. 8 iz Plana nabave);
- Održavanja web stranice projekta u koordinaciji s tvrtkom NetCom d.o.o.;
- Završetak prvog postupka javne nabave za projektiranje i građenje (EOJN broj nabave: 2021/S 0F2-0025719) poništenjem postupka, zbog toga što je zaprimljena samo jedna ponuda s cijenom iznad procijenjene vrijednosti nabave;
- Priprema i objava natječajne dokumentacije (14. listopada 2021.) za ponovljeni postupak javne nabave za projektiranje i građenje (EOJN broj nabave: 2021/S 0F2-0037197);
- Priprema i podnošenje petog zahtjeva za naknadom sredstava (ZNS-5) dana 29. slistopada 2021.;
- Priprema podataka za izradu nacrtu Proračuna Grada Krka za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu;
- Izvješćivanje o provedbi projekta prema Gradonačelniku Grada Krka.

FINANCIJE

U tablici su navedeni osnovni financijski podaci u dosadašnjem tijeku projekta. U petom ZNS-u potraživani su nastali troškovi za aktivnosti:

- PM.1, PM.4 i PM.n – Troškovi osoba u projektom timu zaposlenih u Gradu Krku,
- A3.1 – Upravljanje projektom gradnje,
- PM.3 – Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom,
- PV.1 – Dizajn, izrada i održavanje web (internetske) stranice projekta.

Tablica ZNS

U sljedećoj tablici daje se najnovije viđenje plana potraživanja sredstava do kraja realizacije projekta:

	Predujmovi	Iznos ZNS-ova
lis.21	0,00	277.732,24
sij.22	15.269.230,49	635.813,01
tra.22	0,00	3.303.410,63
srp.22	0,00	4.242.466,25
lis.22	0,00	4.270.910,63
sij.23	7.778.664,59	17.339.766,25
tra.23	0,00	9.429.360,63
srp.23	0,00	17.987.916,25
lis.23	0,00	11.181.007,34
stu.23	0,00	7.909.203,22

1	Ukupni prihvatljivi troškovi:	77.360.650,68
2	Ukupna bespovratna sredstva:	57.619.737,71
3	Ukupno potraživano sredstava:	1.060.796,47
4	Ukupni odobreni troškovi:	1.060.796,47
5	Ukupno odbijeno troškova:	0,00
6	Ukupno isplaćeno povrata:	583.241,67

Realizacija 3/1: 1,37 %

Realizacija 4/3: 100,00 %

Realizacija 6/2: 1,01 %

Tablica ZNS

ZNS	POTRAŽIVANO		ODOBRENO		IZUZETO	ODBLJENO	ISPLAĆENO	
	datum	kn	datum	kn	kn	kn	datum	kn
1	02.12.2020	545.347,63	04.01.2021	72.847,63	472.500,00	0,00	19.01.2021	54.258,35
2	18.01.2021	496.818,36	17.02.2021	496.818,36	0,00	0,00	10.03.2021	370.040,10
3	30.04.2021	36.321,05	26.05.2021	36.321,05	0,00	0,00	10.06.2021	27.052,64
4	30.07.2021	177.077,19	30.8.2021.	177.077,19	0,00	0,00	21.09.2021	131.890,58
5	29.10.2021	277.732,24	12.11.2021.	277.732,24	0,00	0,00		0,00
6		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.533.296,47		1.060.796,47	472.500,00	0,00		583.241,67

Najnovije/trenutno predviđanje dinamike osiguranja vlastitih sredstava:

Jedinica lokalne samouprave	Ukupno (kn)	2020. (kn)	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
Grad Krk	2.695.539,86	0,00	270.619,31	1.945.881,73	479.038,82
Općina Baška	2.336.995,91	0,00	234.623,22	1.687.052,64	415.320,06
Općina Dobrinj	5.271.565,08	0,00	529.239,93	3.805.487,09	936.838,06
Općina Malinska-Dubašnica	5.699.556,73	0,00	572.208,24	4.114.449,74	1.012.898,75
Općina Omišalj	1.786.259,49	93.935,76	85.396,15	1.289.481,84	317.445,74
Općina Punat	712.242,71	0,00	71.505,76	514.160,48	126.576,47
Općina Vrbnik	1.238.753,19	0,00	124.364,90	894.242,83	220.145,46

Za 2020. godinu su prikazani realizirani iznosi.

Za 2021. su iznosi iskomunicirani sa svim JLS za potrebe izrade rebalansa proračuna za 2021. godinu.

Za 2022. i 2023. godinu su iznosi iz tablice također iskomunicirani sa JLS-ovima za potrebe izrade proračuna za 2022. i projekcije za 2023. godinu.

Krk, 22. studenog 2021.

Voditelj projekta:
Čedomir Miler